



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پلان و پالیسی
آمریت نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی



جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیلات عالی سال 1396

ملاحظات	مصارف حقیقی نظر به پرداخت بل از شروع ساختمان الی 8 اسد 1396	طبق قرار داد			موقعیت پروژه تحت ساختمان	اسم پروژه	شماره
		ارزش ساختمان به (افغانی)	تاریخ ختم	تاریخ شروع			
	81.78%	141,186,541.30	1396/05/08	1393/04/01	ولایت خوست	تعمیر تدریسی پوهنهی شرعیات پوهنتون خوست	1
	97.91%	117,165,064.89	1395/12/30	1393/01/26	ننگرهار	اعمار پوهنهی حقوق پوهنتون ننگرهار	2
	41.38%	23,532,284.00	1395/09/30	1392/04/29	ننگرهار	اعماریک محراب مسجد ننگرهار	3
	نسبت مشکلات امنیتی کار شروع نگردیده است	33,500,000.00	1397/06/30	1395/06/31	ارزوغان	اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی ارزوغان	4
	30.00%	37,481,521.00	1396/07/04	1395/07/05	ننگرهار	اعمار دیوار احاطه یکهزار جریب پوهنتون اسلامی ولایت ننگرهار	5
	19.65%	26,000,000.00	1397/04/01	1395/10/01	ننگرهار	اعمار تعمیر شفاخانه نسایی وولادی پوهنتون ننگرهار	6
	53.91%	20,532,284.00		1388/04/21	غزنی	دیوار احاطه پوهنتون غزنی	7
	از نظر فزیکي حدود 8 % پیشرفت نموده است	57,000,000.00	1397/03/01	1395/12/02	ننگرهار	تعمیر کمپیوتر ساینس ننگرهار	8
	17.67%	153,089,530.00	1397/04/03	1392/08/20	کابل	تعمیر دوصد بستر شفاخانه میوند	9
	75.25%	46,000,000.00	1396/09/30	1393/3/20	بدخشان	تعمیر تدریسی ادیتوریم پوهنتون بدخشان	10
	88.00%	40,346,558.00	1396/03/20	1394/12/23	بدخشان	تعمیر تدریسی پوهنتون بدخشان	11
	58.95%	30,978,525.00	1396/12/12	1395/06/13	دایکندی	اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی دایکندی	12



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پلان و پالیسی
آمریت نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی



جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیلات عالی سال 1396

ملاحظات	مصارف حقیقی نظر به پرداخت بل از شروع ساختمان الی 8 اسد 1396	طبق قرار داد			موقعیت پروژه تحت ساختمان	اسم پروژه	شماره
		ارزش ساختمان به (افغانی)	تاریخ ختم	تاریخ شروع			
	62.20%	17,497,100.40	1396/09/12	1395/06/13	سمنگان	امار تعمیر لیلیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان	13
	57.82%	50,166,670.00	1396/12/19	1395/06/20	فاریاب	امار تعمیر تدریسی پوهنتون فاریاب	14
	17.60%	59,842,535.00	1397/09/01	1395/09/01	دایکندي	تعمیر تدریسی پوهنځی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندي	15
	20.28%	21,691,429.00	1396/08/25	1395/05/26	سرپل	امار دیوار احاطه و اطاق محافظ موسسه تحصیلات عالی سرپل	16
	60.00%	42,442,400.00	1396/05/21	1394/06/15	کندهار	تعمیر تدریسی پوهنتون کندهار	17
	37.91%	36,712,190.00	1395/07/30	1392/02/23	کندهار	تعمیر پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهار	18
	80.36%	40,161,658.30	1393/06/30	1392/02/15	کندهار	تعمیر سالون طعام خوری لیلیه طب کندهار	19
	88.14%	39,658,882.00	1396/10/21	1395/04/22	لوگر	امار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی لوگر	20
	43.63%	19,517,173.00	1396/09/09	1395/06/10	لوگر	امار تعمیر لیلیه موسسه تحصیلات عالی لوگر	21
	24.54%	31,500,000.00	1396/09/28	1395/06/29	میدان وردک	امار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی میدان وردک	22
	42.02%	1,715,450.00	1396/05/17	1395/12/16	جوزجان	امار تشناب های طبقه انات پوهنتون جوزجان	23



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پلان و پالیسی
آمریت نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی



جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیلات عالی سال 1396

ملاحظات	مصارف حقیقی نظر به پرداخت بل از شروع ساختمان الی 8 اسد 1396	طبق قرار داد			موقعیت پروژه تحت ساختمان	اسم پروژه	شماره
		ارزش ساختمان به (افغانی)	تاریخ ختم	تاریخ شروع			
	66.19%	2,192,120.00	1395/12/21	1395/09/22	پروان	ترمیمات اساسی تشناب های پوهنتون پروان	24
	55.76%	2,345,100.00	1396/03/15	1395/12/16	تخار	ترمیمات اساسی تشناب های پوهنتون تخار	25
	61.02%	11,172,612.50	1396/06/16	1395/09/27	بدخشان	امعار و ترمیمات اساسی تشناب های پوهنتون بدخشان	26
	62.00%	41,253,168.50	1396/05/30	1392/12/10	کاپیسا	تعمیر تدریسی پوهنتون البیرنی	27
	از نظر فزیکي حدود 35 % پیشرفت نموده است	7,773,985.00	1396/06/01	1395/09/02	پنجشیر	تعمیر لابراتوار موسسه تحصیلات عالی پنجشیر	28
	82.59%	16,840,148.00	1396/06/01	1394/12/01	لغمان	سالون طعام خوری و اشیزخانه پوهنتون لغمان	29
	19.95%	23,645,899.36	1396/06/27	1395/09/28	کابل	تعمیر مرکز تحقیقات پوهنتون کابل	30
	69.31%	7,041,921.00	1396/01/29	1395/09/30	کابل	تعمیر کودکستان داخل وزارت	31
	28.25%	39,381,537.00	1395/09/07	1394/11/07	ولایات (کنده، پکتیا و بغلان)	ماستر پلانهای (کنده، پکتیا، بغلان)	32
	50.00%	9,602,198.00	1395/12/20	1395/02/21	لغمان	ماستر پلان پوهنتون لغمان	33
	87.82%	18,785,412.00	1396/09/12	1395/06/13	فراه	امعار تعمیر لیلیه موسسه تحصیلات عالی فراه	34
	53.73%	33,950,058.00	1396/12/30	1395/06/31	فراه	امعار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی فراه	35



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پلان و پالیسی
آمریت نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی



جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیلات عالی سال 1396

ملاحظات	مصارف حقیقی نظر به پرداخت بل از شروع ساختمان الی 8 اسد 1396	طبق قرار داد			موقعیت پروژه تحت ساختمان	اسم پروژه	شماره
		ارزش ساختمان به (افغانی)	تاریخ ختم	تاریخ شروع			
	نسبت مشکلات زمین تا هنوز کار شروع نشده است	45,000,000.00	1397/06/30	1395/06/31	بادغیس	اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی بادغیس	36
	نسبت مشکلات زمین تا هنوز کار شروع نشده است	14,634,436.80	1396/04/27	1395/07/28	بادغیس	اعمار تعمیر صالون طعام خوری و اشپزخانه موسسه تحصیلات عالی بادغیس	37
	17.73%	63,364,219.65	1397/06/03	1395/12/04	لوگر	تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی لوگر	38
	88.95%	144,266,424.00	1395/08/30	1392/02/31	پکتیا	تعمیرات تدریسی و لیلیه پوهنتون پکتیا	39
	از نظر فیزیکی حدود 20% پیشرفت نموده است	22,284,009.00	1396/12/01	1395/12/02	کندهار	تعمیر مرکز تحقیقات پوهنتون کندهار	40
	نسبت مشکلات زمین تا هنوز کار شروع نشده است	78,490,564.00	1397/06/19	1395/06/20	بادغیس	اعمار تعمیر لیلیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس	41
	10.32%	76,683,778.00	1396/12/28	1392/12/04	کابل	تعمیر کمپیوتر ساینس پولی تخنیک کابل	42
	92.97%	172,980,794.00	1396/06/30	1392/05/01	کابل	تعمیر جراحی دوصد بستر علی اباد	43
	20.37%	95,493,788.70	1397/06/19	1395/06/20	بامیان	اعمار تعمیر لیلیه پوهنتون بامیان	44
	17.73%	16,327,515.00	1396/04/23	1395/07/24	بامیان	اعمار تعمیر صالون طعام خوری و اشپزخانه پوهنتون بامیان	45
	42.42%	15,488,704.00	1396/04/27	1395/07/28	کنر	اعمار تعمیر صالون طعام خوری و اشپزخانه پوهنتون سید جمال الدین افغانی کنر ها	46
	100.00%	41,634,694.60	1395/04/08	1393/04/09	فراه	اعمار تعمیرات تدریسی و اداری فراه	47



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پلان و پالیسی
آمریت نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی



جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیلات عالی سال 1396

ملاحظات	مصارف حقیقی نظر به پرداخت بل از شروع ساختمان الی 8 اسد 1396	طبق قرار داد			موقعیت پروژه تحت ساختمان	اسم پروژه	شماره
		ارزش ساختمان به (افغانی)	تاریخ ختم	تاریخ شروع			
	18.16%	91,230,988.76	1397/09/29	1395/09/30	کنر	اعمار تعمیر لیلیه کنر ها	48
	40.37%	74,587,560.50	1397/07/04	1395/07/05	غزنی	اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون غزنی	49
	از نظر فزیکي حدود 15 % پیشرفت نموده است	61,406,134.00	1397/06/15	1395/12/16	سرپل	تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی سرپل	50
	42.88%	28,025,000.00	1396/06/14	1394/06/15	پکتیکا	اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون پکتیکا	51
	50.51%	17,500,000.00	1395/04/30	1393/02/07	پکتیا	اعمار یک محراب مسجد شریف پوهنتون پکتیا	52
	100.00%	53,500,000.00	1395/09/30	1393/06/16	لوگر	اعمار تعمیر تدریسی و لیلیه موسسه تحصیلات عالی لوگر	53
	از نظر فزیکي حدود 2 % پیشرفت نموده است	36,042,140.00	1397/09/21	1396/03/22	بدخشان	اعمار تعمیر کتابخانه پوهنتون بدخشان	54
	از نظر فزیکي حدود 20% پیشرفت نموده است	39,287,296.60	1397/06/28	1396/03/29	هلمند	اعمار تعمیر لیلیه وصالون طعام خوری پوهنتون هلمند	55
	100.00%	1,098,450.00	1396/05/21	1396/01/22	غزنی	سیل بر تعمیر لیلیه ذکور پوهنتون غزنی	56
	از نظر فزیکي حدود 20% پیشرفت نموده است	3,393,388.00	1396/04/20	1396/03/21	کابل	تهیه و نصب موانع سمتی سمت جنوبی دیوار وزارت تحصیلات عالی	57
	98.17%	5,349,200.00	1396/04/20	1396/03/31	کابل	تهیه و نصب موانع سمتی لیلیه اناث و ذکور پوهنتون کابل	58
	از نظر فزیکي حدود 5 % پیشرفت نموده است	2,171,580.00	1396/06/10	1396/02/11	کاپیسا	ترمیم تشنابهای اناث پوهنتون البیرونی	59



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پلان و پالیسی
آمریت نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی



جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیلات عالی سال 1396

ملاحظات	مصارف حقیقی نظر به پرداخت بل از شروع ساختمان الی 8 اسد 1396	طبق قرار داد			موقعیت پروژه تحت ساختمان	اسم پروژه	شماره
		ارزش ساختمان به (افغانی)	تاریخ ختم	تاریخ شروع			
	35%	3,393,180.00	1396/04/29	1396/02/30	کابل	ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و اطاق مشاوره تعلیم و تربیه	60

با احترام